

Landkreis Ravensburg
 Gemeinde Waldburg
 Stadt 0



ZM-18-A164
WV Lückenschluss Nord

Terminplan

Vorstellung Gemeinderat / Planungsauftrag		03.05.18
Detailabstimmung mit AG	bis	läuft
Vorstellung Gemeinderat / Ausschreibungsbeschuß		03.05.18
Fertigstellung ausschreibungsreife Planung		in Arbeit
Erstellung LV - Vorab zu Prüfung	bis	16.05.18
Fertigstellung LV	bis	22.05.18

BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNG

	Postversand beschränkte Aussch.	23.05.18
Ausgabe LV	Postversand Firmen mit dem AG abstimmen	

Submission:	11:00 15.06.2018	Freitag	Waldburg
Submissionsergebnis / Vergabevorschlag bei AG			20.06.18
Vergabebesitzung: (Gemeinderat, etc.)			05.07.18
Bindefrist			13.07.18
Baubeginn:			nach Disposition AN
Bauende:			26.10.18

Aufgestellt, ppa. Stefan Wagner
 Amtzell, 24.04.18



Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH
 Fohlenweide 41
 88279 Amtzell

Tel.: 07520/96666-0
 Fax: 07520/96666-89
 e-Mail: info@zm-ing.de