

Landkreis Ravensburg
Gemeinde Waldburg
Stadt 0



ZM-17-A272

Barrierefreie Bushaltestellen

Terminplan

Vorstellung Gemeinderat / Planungsauftrag		erledigt
Detailabstimmung mit AG	bis	läuft
Anliegerinformation	bis	läuft
Detailabstimmung mit RP und LRA	bis	läuft
Vorstellung Gemeinderat / Ausschreibungsbeschuß		03.05.18
Fertigstellung ausschreibungsreife Planung		in Arbeit
Erstellung LV - Vorab zu Prüfung	bis	KW 19
Fertigstellung LV	bis	KW19

BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNG

Postversand beschränkte Aussch.	14.05.18
---------------------------------	----------

Ausgabe LV	Postversand
	Firmen mit dem AG abstimmen

Submission:	10:00	04.06.2018	Freitag	Waldburg
-------------	-------	------------	---------	----------

Submissionsergebnis / Vergabevorschlag bei AG	06.06.18
---	----------

Vergabebesitzung: (Gemeinderat, etc.)	Information	05.07.18
(Bevollmächtigung zur Vergabe im GR am 03.05.2018)		

Bindefrist	04.07.18
------------	----------

Baubeginn:	nach Disposition AN
------------	---------------------

unter Beachtung	23.06.2018	24.06.2018	Mittelaltermarkt
	17.08.2018	19.08.2018	Töpfermarkt

Bauende:	Ende Oktober 2018
----------	-------------------

Schlussrechnung:	im November 2018
------------------	------------------

Aufgestellt, Amtzell,	24.04.18	ppa.	Stefan Wagner
--------------------------	----------	------	---------------



Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH
Fohlenweide 41
88279 Amtzell

Tel.: 07520/96666-0
Fax: 07520/96666-89
e-Mail: info@zm-ing.de